

Nom du client : M. [Signature]
 N° de SIREN (si entreprise) : _____
 Adresse du compteur : 54 rue [Signature]
 CP : 77100 Commune : Mareuil Les Meux
 N° du Point de Livraison : 221-76-21-78

Vérificateur : P. [Signature]
 Agence : ES MELUN
 Base Comptage : Melun
 Direction : IDF EST
 N° d'affaire SGE : _____
 Client (ou son représentant) présent : OUI / NON*

Compteur client :
 N° d'ADS du compteur : 0217 76 11637634
 Type de comptage : Production / Consommation*
 Marque : Sagemcon (ex : Landis+Gyr)
 Modèle : Linky (ex : L18C5)
 Calibre : 10-60 (ex : 10/60 A)
 Année d'approbation : _____
 Année de fabrication : 2017
 Présence scellés : Oui / Non*

Etalon de marque : Zera (ex : Zera)
 Modèle : MT681 (ex : Checksystem 2.1)
 Classe de précision : 0,2 %
 N° série : 02841 (ex : 26358)
 N° National : E221 0005 (ex : E142_0012)
 Dernière date de vérification : 26 / 09 / 2018
 N° du bulletin de vérification : (ex : M-13-041-135)
11-18-09-18

Température* : T ≤ 5°C 15°C < T ≤ 25°C
 (cocher la case) 5°C < T ≤ 15°C T > 25°C

Constante : 1 Wh/impulsion

I_{réf} = 10 A
 intensité de référence

Tension V1 (V)	Tension V2 (V)	Tension V3 (V)
<u>239</u>	<u>241</u>	<u>236</u>

Relevé des index avant la vérification		
HP	<u>-77879</u>	
HC =	<u>10369</u>	<input checked="" type="checkbox"/>

Points de mesure	Mes. triphasé équilibré (%)	Mesure pont 1 (%)	Mesure pont 2 (%)	Mesure pont 3 (%)	EMT	Observations du technicien ERDF
2 I _{réf} ; cos φ = 1	<u>+150%</u>	<u>+148</u>	<u>+231</u>	<u>+233</u>	± 4,5 %	- Compteur non conforme, à remplacer d'urgence
I _{réf} ; cos φ = 1	<u>+150%</u>	<u>+98</u>	<u>+396</u>	<u>+149</u>	± 4,5 %	
I _{réf} ; cos φ = 0,5	<u>+99%</u>	<u>+66</u>	<u>+99</u>	<u>+100</u>	± 4,5 %	
I _{réf} / 10 ; cos φ = 1	<u>+149%</u>	<u>+150</u>	<u>+154</u>	<u>+232</u>	± 4,5 %	
Marche à vide pendant 5 mn			<input checked="" type="checkbox"/>		aucune	
Test d'incrémentation de l'index			<input checked="" type="checkbox"/>		1 kWh	

Critères de conformité du compteur :
 Toutes les erreurs mesurées doivent être inférieures à l'EMT (Erreur Maximale Tolérée)

Décision : sur ces critères, par rapport aux exigences de l'arrêté du 1^{er} août 2013, le compteur est déclaré

CONFORME / NON CONFORME*

* Rayer la mention inutile

Nom et visa du technicien de métrologie ERDF : R. [Signature]

Date de la vérification : 23/10/18

Le client reconnaît que le technicien ERDF a effectué la vérification et lui a présenté les résultats

Constat de réalisation

Nom et signature du client, ou de son représentant, précédés de la mention "lu et approuvé" : [Signature]

Date de la signature : 23/10/18